

西安亚东建筑工程咨询有限公司文件

亚咨发〔2022〕168号

永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目验收技术检查意见

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室：

根据工作安排，西安亚东建筑工程咨询有限公司于2022年9月19日组织水库移民、资金审计和档案管理等方面的专家组成验收组对永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目开展了竣工验收技术检查工作。验收组在认真审阅永仁县搬迁安置办公室提交的县级初验报告、设计工作报告、管理工作报告、监理工作报告等验收资料的基础上，实地踏勘了工程建设完成情况，了解项目实施效果；同时查看了资金使用管理、审计报告，并查阅了项目档案建立及管理情况。

2022年9月20日下午，验收组在永仁县搬迁安置办公室召

开了竣工验收技术检查反馈会议。根据现场检查、验收报件资料核阅及专家组讨论意见，提出了项目验收整改意见。会后，永仁县搬迁安置办公室根据项目整改意见对项目有关问题进行了整改并对验收资料进行完善，于2022年12月完成了整改工作。经专家组复核，项目整改效果及完善后的验收报件基本满足国家和云南省有关大中型水库后期扶持项目竣工验收政策及规程、规范的要求，形成以下竣工验收技术检查意见：

一、验收主要依据

（一）国家、云南省有关后期扶持法规、政策及管理文件。

1. 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令 第679号）。

2. 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）。

3. 《云南省移民开发局关于印发〈云南省大中型水库移民后期扶持项目验收工作大纲〉的通知》（云移局发〔2017〕120号）。

4. 《云南省移民开发局关于进一步规范云南省大中型水库移民后期扶持项目竣工验收相关报件的通知》（云移局发〔2018〕35号）。

5. 其他相关法规、政策。

（二）相关行业规程、规范。

（三）规划设计文件

永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目规划设计报告及批复。

二、验收报件

（一）永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目验收管理工作报告。

（二）永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目初验报告。

（三）永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目招投标、监理、竣工验收相关资料。

（四）永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目审计报告。

三、项目规划内容和实施情况

（一）规划内容

根据审定的可研报告，永仁县大中型水库移民产业区道路硬化工程位于莲池乡小莲池小组东侧，起点为耕地北侧，终点为小莲池进村路口，其中：A号道路长451.91米、C号道路长677.5米、D号道路长276.84米、E号道路长413.08米、F号道路长353.4米、G号道路长104.1米、H号道路长162.2米）道路总长2.439公里。

批复概算总投资163万元，其中：工程费用140万元，工程建设其他费16万元，预备费7万元，项目资金来源为大中型水库移民库区基金。

（二）实施情况

永仁县大中型水库移民产业区道路硬化工程于2016年2月

22 日实施,2016 年 5 月 22 日按规划设计内容完工,已组织设计、监理、莲池村委会、移民村组代表等相关单位进行竣工验收并交付永定镇小汉坝村委会管理、维护。

四、资金拨付及使用管理

(一) 资金到位情况

根据相关批复文件,概算总投资 163 万元,其中:工程费用 140 元,工程建设其他费 16 万元,预备费 7 万元,项目资金来源大中型水库移民库区基金。

根据永财企[2015]54 号文,2016 年 8 月 31 日小莲池道路工程共到位资金 163 万元。

(二) 资金使用及审计

截止 2016 年 8 月 31 日,小莲池道路工程支出资金 1206462.00 元,其中工程款 1094462.00 元,工程其他费用支出 112000.00 元(设计费 81500.00 元,公共交易服务费 2500.00 元,监理费 28000.00 元)。应付款 334124.93 元(应付工程款 319424.93 元,应付征占地补偿费 3500.00 元,应付招标代理费 11200.00 元)

审计结论为项目符合国家基本建设项目的立项程序和管理要求;工程建设管理基本到位;财务收支核算基本符合国家基本建设财务管理规定,工程资料、财务会计资料基本完整地反应了工程情况和建设项目的财务状况。

(三) 资金管理

经查看验收报件资料和抽查相关财务档案,永仁县搬迁安置

办公室制定了移民资金管理办法及财务管理制度，财务管理制度基本健全，执行了省移民资金管理办法和会计核算暂行办法，基本做到了专账核算、专户储存和专款专用，资金拨付基本能够按照项目进度拨付，使用支出基本能按照规定科目和用途支出。

五、档案管理

经现场检查，本项目实施过程中，永仁县搬迁安置办公室基本贯彻执行了有关移民档案管理规定，项目建设工程档案资料基本齐全。

六、实施效果

根据现场查看，该项目已投入运行使用，功能发挥正常，实施效果较好，当地移民和群众对项目建设较为满意。

七、建议

（一）建议应进一步建立健全项目运行管理制度，完善管护制度，增长工程使用年限，确保工程效益。

（二）建议按照国家及省有关水利水电移民档案管理要求，进一步加强移民后期扶持项目工程档案的整理和归档管理工作。

（三）按后期扶持项目资金管理办法规范使用结余资金。

八、验收结论

永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目的实施在楚雄州搬迁安置办公室的指导下，在永仁县委、县政府的领导下，在涉及乡（镇）人民政府、设计单位、监理单位、施工等单位的积极配合下，做了大量工作，顺利完成了项目建设。

根据项目验收报件资料及现场检查，项目基本能够按照设计图纸、施工合同实施，项目建设履行了国家相关建设程序要求，项目建设相关设计及批准文件、招投标及合同文件、竣工文件、监理文件等各项工程建设资料基本齐备；工程质量满足设计、规范及使用功能要求，工程质量合格；项目竣工决算及资金审计已完成，项目资金拨付和使用管理情况基本符合有关规定要求；项目完工后已移交使用，项目实施效果和运行情况良好；工程竣工后开展了县级初验并通过了验收。

综上所述，专家组认为永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目基本满足竣工阶段验收条件，同意通过技术验收。

附件：永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设项目验收专家签字表

西安亚东建筑工程咨询有限公司

2022年12月30日



附件：永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕道路工程建设
项目竣工验收技术检查专家签字表

《永仁县莲池乡小莲池组村内道路和机耕 道工程建设项目》验收会议专家签字表				
序号	姓 名	职务（或职称）	专业	联 系 电 话
1	何志杰	高工	移民	13669781085
2	康籍	高级经济师	资金	13908861359
3	叶进	高	档案	15912470823
4				
5				
6				
7				

专家组长签字：何志杰

2022年9月20日