

西安亚东建筑工程咨询有限公司文件

亚咨发〔2022〕174号

楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库 安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、 杨梅种植产业项目验收技术检查意见

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室：

根据工作安排，西安亚东建筑工程咨询有限公司于 2022 年 9 月 21 日组织水库移民、资金审计和档案管理等方面的专家组成验收组对楚雄州南华县龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目开展了竣工验收技术检查工作。验收组在认真审阅南华县搬迁安置办公室提交的县级自验报告、设计工作报告、监理工作报告等验收资料的基础上，实地踏勘了工程建设完成情况，了解项目实施效果；同时查看了资金使用管理、审计报告，

并查阅了项目档案建立及管理情况。

2022 年 9 月 21 日上午，验收组在南华县搬迁安置办公室召开了竣工验收技术检查反馈会议。根据现场检查、验收报件资料核阅及专家组讨论意见，提出了项目验收整改意见。会后，南华县搬迁安置办公室根据项目整改意见对项目有关问题进行了整改并对验收资料进行完善，于 2022 年 12 月完成了整改工作。经专家组复核，项目整改效果及完善后的验收报件基本满足国家和云南省有关大中型水库后期扶持项目竣工验收政策及规程、规范的要求，形成以下竣工验收技术检查意见：

一、验收主要依据

（一）国家、云南省有关后期扶持法规、政策及管理文件。

1. 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令 第 679 号）。

2. 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）。

3. 《云南省移民开发局关于印发〈云南省大中型水库移民后期扶持项目验收工作大纲〉的通知》（云移局发〔2017〕120 号）。

4. 《云南省移民开发局关于进一步规范云南省大中型水库移民后期扶持项目竣工验收相关报件的通知》（云移局发〔2018〕35 号）。

5. 其他相关法规、政策。

（二）相关行业规程、规范。

（三）规划设计文件

楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目规划设计报告及批复。

二、验收报件

（一）楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目自验报告。

（二）楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目招投标、监理、竣工验收相关资料。

（三）楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目审计报告。

三、项目规划内容和实施情况

（一）规划内容

本项目规划进行 144 亩经济果木(早熟蜜梅及小樱桃)种植，主要建设内容为：苗木购置、农药补助、肥料购置（化肥及有机肥）、耕地平整除杂、人工挖塘定植及生产水窖建设，具体建设内容如下：

（1）生产资料购置

①种植规模：项目规划扶持种植户 36 户，每户进行果木种植 4 亩（杨梅 1 亩，樱桃 3 亩），共计 144 亩。

②苗木购置：杨梅 40 株/亩，36 亩共计 1440 株（大、小苗各 720 株）；樱桃 39 株/亩，108 亩共计 4212 株（大、小苗各 2106 株）。

③化肥购置：杨梅：每亩购置尿素、磷肥各 18kg，36 亩共计购置尿素、磷肥各 648kg；樱桃：每亩购置尿素 27.5kg，108 亩共计购置尿素 2970kg。

④农药补助：每亩按 150 元测算成本进行资金直补，144 亩共计补助 36000 元。

⑤有机肥购置：杨梅：以购置有机农家肥为主，每株早熟蜜梅补助一年期量有机肥 50kg，1440 株共计购置 72000kg；樱桃：以购置有机农家肥为主，每株小樱桃补助一年期量有机肥 35kg，4212 株共计购置 147420kg。

（2）整地栽植

①整地除杂：144 亩。

②种植塘穴开挖：果木一塘一株，为梯形横断面。杨梅共计 1440 塘，开挖尺寸：100cm×40cm×100cm（顶宽×底宽×塘深），平面上口尺寸 100cm×100cm；樱桃共计 4212 塘，开挖尺寸：100cm×52cm×80cm（顶宽×底宽×塘深），平面上口尺寸：100cm×100cm。

③果木栽植：人工栽植 5652 株（杨梅 1440 株，樱桃 4212 株）。

（3）建设水窖 36 座，单座有效容积 20m³。

（二）实施情况

项目建设单位为南华县搬迁安置办公室，云南汇江工程技术咨询有限公司负责可研报告编制和施工图设计。施工单位为云南嘉元建筑工程有限公司，监理单位为楚雄智群工程建设监理咨询有限公司。

南华县龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、移民种植产业项目于 2021 年 4 月 20 日开工建设，于 2021 年 8 月 17 日全部完工，主要完成情况如下：

项目施工单位完成了规划扶持移民种植户 36 户，每户种植果木 4 亩。全部并超设计完成水窖建设。

完成主要工程量：项目施工单位已实际完成了规划扶持移民种植户 36 户，每户种植果木 4 亩（其中杨梅 1 亩、樱桃 3 亩），共计 144 亩，其中：杨梅 1526 株，樱桃 4373 株，果木栽植采用人工栽植，共计 5899 株。建设水窖 40 座，单座有效容积 20m³。

四、资金拨付及使用管理

（一）资金到位情况

2020 年 12 月 24 日，根据《楚雄州搬迁安置办公室关于下达 2021 年度大中型水库移民后期扶持项目年度计划的通知》（楚搬通〔2020〕16 号）文件，下达水库移民扶持资金 164 万元；2021

年 1 月 20 日，根据《南华县财政局关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（南财建〔2021〕05 号）文件，下达水库移民后期扶持资金预算 407.2 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）164 万元。截止 2022 年 02 月 17 日，实际到位项目资金 164 万元。该项目工程结算由南华县搬迁安置办公室委托云南华中工程造价咨询事务所有限公司进行结算审计，并已出具南华县 2021 年种植后期扶持项目九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目结算审核报告。

（二）资金使用及审计

截止 2022 年 3 月 31 日，该项目送审工程总投资 1645504.68 元，审核核减 3308.08 元，审定工程投资 1642196.60 元，其中：工程直接投资 1532576.60 元，待摊投资 109620.00 元（其中：工程差旅费 10330 元，设计费 40000 元，管理费 19700 元，监理费 12000 元，审计费 4380 元，验收费 10210 元，招标代理费 13000 元）。该项目实际到位资金收入 1640000 元，支出 1642196.60 元，应付金额 1642196.60 元，收支结余 2196.60 元。

审计结论为项目符合国家基本建设项目的立项程序和管理要求；工程建设管理基本到位；财务收支核算基本符合国家基本建设财务管理规定，工程资料、财务会计资料基本完整地反应了工程情况和建设项目的财务状况。

（三）资金管理

经查看验收报件资料和抽查相关财务档案，南华县搬迁安置办公室制定了移民资金管理办法及财务管理制度，财务管理制度基本健全，执行了省移民资金管理办法和会计核算暂行办法，基本做到了专账核算、专户储存和专款专用，资金拨付基本能够按照项目进度拨付，使用支出基本能按照规定科目和用途支出。

五、档案管理

经现场检查，本项目实施过程中，南华县搬迁安置办公室基本贯彻执行了有关移民档案管理规定，项目建设工程档案资料基本齐全。

六、实施效果

根据现场查看，该项目已投入运行使用，功能发挥正常，实施效果较好，当地移民和群众对项目建设较为满意。

七、建议

（一）建议应进一步建立健全项目运行管理制度，完善管护制度，增长工程使用年限，确保工程效益。

（二）建议按照国家及省有关水利水电移民档案管理要求，进一步加强移民后期扶持项目工程档案的整理和归档管理工作。

八、验收结论

楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目的实施在楚雄州搬迁安置办公室的指导下，在南华县委、县政府的领导下，在涉及乡（镇）人民政府、设计单位、监理单位、施工等单位的

积极配合下，做了大量工作，顺利完成了项目建设。

根据项目验收报件资料及现场检查，项目基本能够按照设计图纸、施工合同实施，项目建设履行了国家相关建设程序要求，项目建设相关设计及批准文件、招投标及合同文件、竣工文件、监理文件等各项工程建设资料基本齐备；工程质量满足设计、规范及使用功能要求，工程质量合格；项目竣工决算及资金审计已完成，项目资金拨付和使用管理情况基本符合有关规定要求；项目完工后已移交使用，项目实施效果和运行情况良好；工程竣工后开展了县级自验并通过了验收。

综上所述，专家组认为楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目基本满足竣工阶段验收条件，同意通过技术验收。

附件：楚雄州南华县龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目验收专家签字表

西安亚东建筑工程咨询有限公司

2022 年 12 月 30 日



附件：南华县龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目竣工验收技术检查专家签字表

《楚雄州南华县 2021 年种植后期扶持九龙甸水库安置区龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目》验收				
会议专家签字表				
序号	姓 名	职务（或职称）	专业	联 系 电 话
1	何爱杰	高工	机电	13669781085
2	陈静	高级工程师	资金	13908861359
3	付建红	高工	档案	18912470823
4				
5				
6				
7				

专家组组长签字：

2022 年 9 月 21 日